

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дубрава"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "АЛИОТ"	по ОКПО	
Стройка - Ремонт подъезда	по ОКПО	
Объект - м-н Дубрава 1 д.10 п.3	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	номер	Д10/1
Договор подряда (контракт)	дата	29.07.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
	31.08.2020	29.07.2020	31.08.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего		В том числе		Всего	В том числе		Т/з осн. на раб. Всего	Т/з мех. на ед.				Т/з мех. Всего
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п		Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Общестроительные работы																	
1	ТЕРр53-14-1 Приказ	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	2,88	29,91	22,76			86	66			2,71	7,8			
2	ТЕРр62-41-1 Приказ	Очистка вручную поверхности потолков и стен	100 м2 расчищенной	3,1	152,05	152,05			471	471			20,8	64,48			
3	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1,55	74,89	73,06	1,27	0,13	116	113	2		8,1	12,56	0,01	0,02	
4	ТССЦ-101-3453 Приказ	Грунтовка акриловая	Т	0,0202	18572,66				375								
5	ТЕР15-04-027-06 Приказ	Шпатлевка потолков	100 м2 окрашиваемой	1,55	476,03	147,18	4,18	0,13	738	228	6		16,5	25,58	0,01	0,02	
6	ТЕР15-04-006-03 Приказ	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,55	60,91	59,08	1,27	0,13	94	92	2		6,55	10,15	0,01	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТСЦ-101-3453 Приказ	Грунтовка акриловая	T	0,0202	18572,66				375							
8	ТЕР15-04-027-05 Приказ	Штатлевка стен	100 м2 окрашив аемой	1,55	427,28	106,95	3,21	0,13	662	166	5		11,99	18,58	0,01	0,02
9	ТЕР15-04-001-02 Приказ	Окраска водными составами внутри помещений клеваля: улучшенная стен и потолков	100 м2 окрашив аемой	3,1	210,93	93,32	4,18	0,13	654	289	13		11,11	34,44	0,01	0,03
10	ТЕРр62-1-2 Приказ Минстроя	Окраска клевыми составами: улучшенная стен и потолков	100 м2 окрашив аемой	3,1	219,54	165,85	7,85	1,27	681	514	24	4	21,1	65,41	0,1	0,31
11	ТЕРр62-7-6 Приказ Минстроя России от	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашив аемой	1,91	1491,02	612,33	8,82	1,27	2848	1170	17	2	75,69	144,57	0,1	0,19
12	ТЕРр62-10-4 Приказ Минстроя	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашив аемой	0,22	1092,74	345,85	8,82	1,27	240	76	2		42,75	9,41	0,1	0,02
13	ТЕРр62-9-4 Приказ Минстроя России от	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашив аемой	0,11	1435,89	683,61	8,82	1,27	158	75	1		84,5	9,3	0,1	0,01
14	ТЕРр62-18-3 Приказ	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	100 м2 окрашив	0,05	805,8	333,74	8,82	1,27	40	17			40,7	2,04	0,1	0,01
15	ТЕРр62-35-1 Приказ	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2 окрашив аемой	0,145	763,53	507,65	0,97		111	74			62,75	9,1		
16	ТЕРр62-33-2 Приказ Минстроя	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза	100 м2 окрашив аемой	0,0225	1083,52	540,71	0,97		24	12			65,94	1,48		
17	ТЕРр62-31-4 Приказ Минстроя	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических карманов мусоропровода за 2 раза	100 м2 окрашив аемой	0,025	721,09	167,87	1,19		18	4			20,75	0,52		
18	ТЕРр62-7-4 Приказ Минстроя России от	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стволос мусоропровода : за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашив аемой	0,1	871,12	260,98	8,82	1,27	87	26	1		32,26	3,23	0,1	0,01
19	ТЕРр62-31-4 Приказ Минстроя	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий за 2 раза (эл.щитки)	100 м2 окрашив аемой	0,05	721,09	167,87	1,19		36	8			20,75	1,04		
20	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,127	60,91	59,08	1,27	0,13	8	8			6,55	0,83	0,01	
21	ТСЦ-101-3453 Приказ	Грунтовка акриловая	T	0,0017	18572,66				32							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР15-04-027-05 <i>Плакаты</i>	Шпателька откосов	100 м2 окрашив аемой	0,025	427,28	106,95	3,21	0,13	11	3			11,99	0,3	0,01	
23	ТЕР15-04-025-08 <i>Приказ Минстроя</i>	Улучшенная окраска масляными составами по шпательке: откосов за 2 раза	100 м2 окрашив аемой	0,127	1363,88	434,1	10,96	0,13	173	55	1		51,01	6,48	0,01	
24	ТЕР15-04-047-13 <i>Приказ Минстроя</i>	Нанесение номерных знаков на почтовых ящиках и этажах по трафарету масляными составами	100 м2 отделыв аемой	0,005	2761,64	2512,15	2,24	0,13	14	13			266,4	1,33	0,01	
25	ТЕРр62-18-1 <i>Приказ Минстроя</i>	Окраска масляными составами: деревянных поручней за 2 раза	100 м2 окрашив аемой	0,16	1722,74	1065,18	8,82	1,27	276	170	1		129,9	20,78	0,1	0,02
26	ТЕРр62-22-1 <i>Приказ Минстроя</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен входа в подъезд с расчисткой старой краски: до 10%	100 м2 окрашив аемой	0,212	837,52	262,11	19,61		178	56	4		31,58	6,7		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 4, 7, 21, 2, 10-19, 25-26, 3, 5-6, 8-9, 20, 22-24)																
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (мебель и т. п.) (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 4, 7, 21, 2, 10-19, 25-26, 3, 5-6, 8-9, 20, 22-24)																
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (мебель и т. п.) ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 4, 7, 21, 3, 5-6, 8-9, 20, 22-24)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 3544) (Поз. 2, 10-19, 25-26)																
86% ФОТ (от 117) (Поз. 1, 4, 7, 21)																
105% ФОТ (от 1727) (Поз. 3, 5-6, 8-9, 20, 22-24)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 3544) (Поз. 2, 10-19, 25-26)																
55% ФОТ (от 1727) (Поз. 3, 5-6, 8-9, 20, 22-24)																
70% ФОТ (от 117) (Поз. 1, 4, 7, 21)																
Итого по разделу 1 Общестроительные работы																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
					8506	3706	79	6	456,11	0,68						
					10162	5312	127	9	657,86	1,04						
					576	556	20	2	68,4165	0,17						
					588	572	15	1	78,6795	0,1275						
					492	478	14		54,6455	0,056						
					4749											
					2835											
					101											
					1813											
					2804											
					1772											
					950											
					82											
					17715									657,86	1,04	
Итого по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
					8506	3706	79	6	456,11	0,68						
					10162	5312	127	9	657,86	1,04						
					4749											
					2804											

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего по смете																
Итого по смете с Кр=7,62 (письмо Минстроя России от 21.05.2020 №19271-ИФ/09)																
ВСЕГО по смете в действующих ценах																

Сдал: *Кол. Сурица*
 (Должность, подпись, расшифровка) *Бухгалтер К.К.*

Принял: *Ген. Директор*
 (Должность, подпись, расшифровка) *Безруков О.И.*

