

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)		0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект		

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик)	ООО «ДУБРАВА»
Подрядчик (Субподрядчик)	ИП Ковалев Юрий Сергеевич
Стройка	Ремонт входной группы подъезда номер 1, 2, 3 жилых домов расположенных по адресу : Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава, кар. 2, д. 3 ; мкр. Дубрава, кар. 2, д. 4.
Объект	Ремонт входной группы подъезда номер 1, 2, 3 жилых домов расположенных по адресу : Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава, кар. 2, д. 3 ; мкр. Дубрава, кар. 2, д. 4.

Вид деятельности по ОКДП	Договор подряда (контракт)
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	16.09.2025	с 01.09.25 по 15.09.2025

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01	98,90 тыс.руб.
Основание: ВОР 02-01-01	29,53 тыс.руб.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	71,10 чел.час.
Средства на оплату труда	
Сметная трудоемкость	

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по позиции по смете	на единицу				коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	коэффициенты	всего в текущем уровне цен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	1	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой пропиткой: за 1 раз стен (бетон-контакт)	100 м2	0,1845	1	0,1845					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,857925					376,49
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65		0,857925			438,84		376,49
			2 ЭМ									1,19
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00369					1,53
			91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,001845	37,32	1,49	55,61		0,10
			4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,001845			389,71		0,72
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,001845			589,90		1,09
			4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,001845			438,84		0,81
			4 М									1,55
			01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,01845	56,11	1,5	84,17		1,55
			Итого прямые затраты									380,76
1.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0003	Состав грунтово-укрепляющий универсальный		кг	10,3		1,90035	34,85	1,26	43,91		83,44
		ФОТ										378,02
		Пр/812-015-0-1 НР Отделочные работы		%	100		100					378,02
		Пр/774-015-0 СП Отделочные работы		%	49		49					185,23
			Всего по позиции							5 568,83		1 027,45
2	2	ГЭСН15-02-008-01	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	100 м2	0,1845	1	0,1845					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,606895					5 625,75
			1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	62,91		11,606895			484,69		5 625,75
			2 ЭМ									9,52
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,145745					446,50
			91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,57		0,105165	37,32	1,49	55,61		5,85
			4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,57		0,105165			389,71		40,98
			91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	5,64		1,04058	2,31	1,53	3,53		3,67
			4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	5,64		1,04058			389,71		405,52
			4 М									985,61
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,41		0,075645	35,71	0,75	26,78		2,03
			01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	2		0,369	531,44	1,17	621,78		229,44
			14.2.06.06-0011 Латекс ККС-65 ГП	т	0,01		0,001845	215 084,63	1,85	397 906,57		734,14
			Итого прямые затраты									7 047,38
2.1	ФСБЦ-04.3.02.09-0770	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В20 (М250)		кг	540		99,63	11,76	1,56	18,35		1 828,21
		ФОТ										6 072,25
		Пр/812-095-0-1 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89					5 404,30
		Пр/774-095-0 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44					2 671,79
			Всего по позиции							91 879,02		16 951,68
3	3	ГЭСН15-04-006-03	Покрывание поверхностей грунтовой глубокой пропиткой: за 1 раз стен	100 м2	1,8945	1	1,8945					
			1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,809425					3 865,93
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65		8,809425			438,84		3 865,93
			2 ЭМ									12,23


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,03789					15,69
		91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, Высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,018945	37,32	1,49	55,61		1,05
		4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,018945			389,71		7,38
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,018945			589,90		11,18
		4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,018945			438,84		8,31
		4 М										15,95
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,18945	56,11	1,5	84,17		15,95
		Итого прямые затраты										
3.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения		кг	10,3		19,51335	65,84	1,26	82,96		1,618,83
		ФОТ										3,881,62
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы		%	100		100					3,881,62
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы		%	49		49					1,901,99
	Всего по позиции											
4	ГЭСНр62-01-016-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%		100 м2	1,8945	1	1,8945			5,971,10		11,312,24
		1 ОТ(ЗТ)										
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1		чел.-ч			49,82535					19,662,58
	2 ЭМ			чел.-ч	26,3		49,82535			394,63		19,662,58
	ОТМ(ЗТм)											77,59
	91.06.06-048	Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, Высота подъема 45 м		чел.-ч	0,1		0,30312					123,71
	4-100-030	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч			0,18945	37,32	1,49	55,61		10,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,1		0,18945			389,71		73,83
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,06		0,11367			589,90		67,05
	4 М			чел.-ч	0,06		0,11367			438,84		49,88
	01.7.03.01-0001	Вода		м3	0,24		0,45468			26,78		16,627,27
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %		шт	3,2		6,0624			21,75		12,18
	01.7.08.04-0003	Мел природный молотый		т	0,012		0,022734			4,455,87		131,86
	01.7.10.17-0141	Пемза		кг	2,64		5,00148	2,507,62	1,17	2,933,92		101,30
	01.7.17.11-0011	Шкура шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,8		1,5156	531,44	1,17	621,78		14,673,94
	14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев		кг	2,43		4,603635			69,26		942,37
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая		т	0,0064		0,0121248	25,237,94	1,46	36,847,39		318,85
	Итого прямые затраты											
4.1	ФСБЦ-14.3.02.01-01-11	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101		т	0,067		0,1269315	52,265,82	1,85	96,691,77		446,77
		ФОТ										36,491,15
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90					12,273,23
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46					19,786,29
	Всего по позиции											
	Итого по разделу 1 :											
	Всего прямые затраты (справочно)											
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих											
	Эксплуатация машин											
	Оплата труда машинистов (Отм)											
	Материалы											
	Строительные работы											
	в том числе:											
	Всего по разделу 1 :											
	39 943,91											
	63 632,80											
	29 530,75											
	100,53											
	587,43											
	33 414,09											
	104 965,10											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда									29 530,75
			эксплуатация машин и механизмов									100,53
			оплата труда машинистов (Отм)									587,43
			материалы									33 414,09
			накладные расходы									27 471,60
			сметная прибыль									13 860,70
			Всего ФОТ (справочно)									30 118,18
			Всего накладные расходы (справочно)									27 471,60
			Всего сметная прибыль (справочно)									13 860,70
			Всего по разделу 1									104 965,10
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				71,099595					
			Затраты труда машинистов				1,490445					
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									63 632,80
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									29 530,75
			Эксплуатация машин									100,53
			Оплата труда машинистов (Отм)									587,43
			Материалы									33 414,09
			Строительные работы									104 965,10
			в том числе:									
			оплата труда									29 530,75
			эксплуатация машин и механизмов									100,53
			оплата труда машинистов (Отм)									587,43
			материалы									33 414,09
			накладные расходы									27 471,60
			сметная прибыль									13 860,70
			Всего ФОТ (справочно)									30 118,18
			Всего накладные расходы (справочно)									27 471,60
			Всего сметная прибыль (справочно)									13 860,70
			индекс договорной стоимости 0,9422179									98 900,00
			ВСЕГО по акту									98 900,00
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				71,099595					
			Затраты труда машинистов				1,490445					



И.П. Ковалев
Бурмистров

(должность, подпись (инициалы, фамилия))



Сдал
Принял