

форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	30.10.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.11.2025	01.11.2025	30.11.2025

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) ООО «ДУБРАВА»

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Ковалев Юрий Сергеевич

Стройка Ремонт входной группы подъезда номер 1, 2, 3 жилых домов расположенных по адресу : Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава, квр. 1, д. 10 ; мкр. Дубрава, квр. 1, д. 11. (наименование, адрес)

Объект Ремонт входной группы подъезда номер 1, 2, 3 жилых домов расположенных по адресу : Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава, квр. 1, д. 10 ; мкр. Дубрава, квр. 1, д. 11. (наименование)

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01

Основание: ВОР 02-01-01

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 98,90 тыс.руб.

Средства на оплату труда 29,63 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 71,10 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, руб.					
по позиции порядку	по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэф.фидиенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	1	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностью грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (бетон-контакт)									
		1 ОТ(ЗТ)		100 м2	0,1845	1	0,1845					
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч			0,857925					376,49
		2 ЭМ		чел.-ч	4,65		0,857925			438,84		376,49
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00369					1,19
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01		0,001845	37,32	1,49	55,61		1,53
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01		0,001845			389,71		0,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,001845			589,90		1,09
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,001845			438,84		0,81
		4 М										1,55
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,01845	56,11	1,5	84,17		1,55
		Итого прямые затраты										
	1.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Состав грунтово-цементный универсальный		кг	10,3		1,90035	34,85	1,26	43,91		380,76
		ФОТ										83,44
		Пр812-015.0-1 НР Отделочные работы		%	100		100					378,02
		Пр774-015.0 СП Отделочные работы		%	49		49					378,02
		Всего по позиции										
										5 568,83		1 027,45
2	2	ГЭСНр61-02-008-01	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью									
		1 ОТ(ЗТ)		100 м2	0,1845	1	0,1845					
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7		чел.-ч			11,606895					5 625,75
		2 ЭМ		чел.-ч	62,91		11,606895			484,69		5 625,75
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,145745					9,52
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,57		0,105165	37,32	1,49	55,61		446,50
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,57		0,105165			389,71		5,85
		91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	5,64		1,04058	2,31	1,53	3,53		40,98
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	5,64		1,04058			389,71		3,67
		4 М										405,52
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,41		0,075645	35,71	0,75	26,78		965,61
		01.7.17.11-0011 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	2		0,369	531,44	1,17	621,78		2,03
		14.2.06.06-0011 Латекс СКК-65 ГП		т	0,01		0,001845	215 084,63	1,85	397 906,57		229,44
		Итого прямые затраты										
										7 047,38		734,14
	2.1	ФСБЦ-04.3.02.09-0770 Смесью сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В20 (М250)		кг	540		99,63	11,76	1,56	18,35		7 047,38
		ФОТ										1 828,21
		Пр812-095.0-1 НР Шпакатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			6 072,25		6 072,25
		Пр774-095.0 СП Шпакатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			5 404,30		5 404,30
		Всего по позиции										
										91 879,02		2 671,79
3	3	ГЭСН15-04-006-03	Покрытие поверхностью грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен									
		1 ОТ(ЗТ)		100 м2	1,8945	1	1,8945					
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч			8,809425					3 885,93
		2 ЭМ		чел.-ч	4,65		8,809425			438,84		3 885,93
		Всего по позиции										
										16 951,68		12,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,03789					15,69
		91.06.06-048	Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01		0,018945	37,32	1,49	55,61		1,05
		4-100-030	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01		0,018945			389,71		7,38
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,018945			589,90		11,18
		4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,018945			438,84		8,31
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,18945	56,11	1,5	84,17		15,95
			Итого прямые затраты									15,95
3.1	ФСБЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовоочный глубокого проникновения		кг	10,3		19,51335	65,84	1,26	82,96		1618,83
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	ФОТ	%	100		100					3881,62
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы		%	49		49					1901,99
			Всего по позиции							5 971,10		11 312,24
4	ГЭСНр62-01-016-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски свыше 10 до 35%		100 м2	1,8945	1	1,8945					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			49,82535					19 682,58
		1-100-31	Средний разряд работы 3.1	чел.-ч	26,3		49,82535			394,63		19 682,58
		2 ЗМ										77,59
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,30312					123,71
		91.06.06-048	Подъемники одномагнотные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1		0,18945	37,32	1,49	55,61		10,54
		4-100-030	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1		0,18945			389,71		73,83
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,11367			589,90		67,05
		4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,11367			438,84		49,88
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,24		0,45468	35,71	0,75	26,78		16 627,27
		01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	3,2		6,0624	18,59	1,17	21,75		12,18
		01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0,012		0,022734			4 455,87		131,86
		01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2,64		5,00148	2 507,62	1,17	2 933,92		101,30
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8		1,5156	531,44	1,17	621,78		14 673,94
		14.1.03.02-0201	Клей для стеклообоев	кг	2,43		4,603635	46,17	1,5	69,26		942,37
		14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеваая	т	0,0064		0,0121248	25 237,94	1,46	36 847,39		318,85
			Итого прямые затраты									446,77
4.1	ФСБЦ-14.3.02.01-0111	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101		т	0,067		0,1269315	52 265,82	1,85	96 691,77		36 491,15
		ФОТ										12 273,23
		Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					19 786,29
		Пр/774-096.0	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46					17 807,66
			Всего по позиции							39 943,91		9 101,69
			Итого по разделу 1 :									75 673,73
			Всего прямые затраты (справочно)									63 632,80
			в том числе:									29 530,75
			Оплата труда рабочих									100,53
			Эксплуатация машин									587,43
			Оплата труда машинистов (Отм)									33 414,09
			Материалы									104 965,10
			Строительные работы									
			в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда									29 530,75
			эксплуатация машин и механизмов									100,53
			оплата труда машинистов (Отм)									587,43
			материалы									33 414,09
			накладные расходы									27 471,60
			сметная прибыль									13 860,70
			Всего ФОТ (справочно)									30 118,18
			Всего накладные расходы (справочно)									27 471,60
			Всего сметная прибыль (справочно)									13 860,70
			Всего по разделу 1									104 965,10
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				71,099595					
			Затраты труда машинистов				1,490445					
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)				63 632,80					
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих				29 530,75					
			Эксплуатация машин				100,53					
			Оплата труда машинистов (Отм)				587,43					
			Материалы				33 414,09					
			Строительные работы				104 965,10					
			в том числе:									
			оплата труда				29 530,75					
			эксплуатация машин и механизмов				100,53					
			оплата труда машинистов (Отм)				587,43					
			материалы				33 414,09					
			накладные расходы				27 471,60					
			сметная прибыль				13 860,70					
			Всего ФОТ (справочно)				30 118,18					
			Всего накладные расходы (справочно)				27 471,60					
			Всего сметная прибыль (справочно)				13 860,70					
			ВСЕГО по акту				98 900,00					
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				71,099595					
			Затраты труда машинистов				1,490445					

Сдал

Принял

