

Заказчик: **ООО «Дубрава»**

Наименование объекта: г. Старый Оскол, мкр. Дубрава-3 д. 7.

(проведение предповерочной подготовки и госповерки приборов узла учета тепловой энергии)

Исполнитель: **ООО «ЭНЕРГИЯ»**

Договор 023 от 12 мая 2025 г

Стоимость работ: 33 919,00 руб. (Тридцать три тысячи девятьсот девятнадцать рублей 00 копеек.)

**АКТ**

на выполненные работы за сентябрь 2025г.

| № п/п | Наименование работ                                                                                                                                                                           | Кол-во шт. | Цена ед., руб. | ВСЕГО руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| 1.    | Проверка технического состояния приборов узла учета (перед снятием теплосчетчика).                                                                                                           | 1          | 890,00         | 890,00     |
| 2.    | Демонтаж тепловычислителя ТМК-Н, ВКТ-7, ТВ-7.                                                                                                                                                | 1          | 1 850,00       | 1 850,00   |
| 3.    | Снятие преобразователя расхода с трубопровода.                                                                                                                                               | 1          | 2 270,00       | 2 270,00   |
| 4.    | Демонтаж термопреобразователей с трубопровода.                                                                                                                                               | 1 к-т      | 1 100,00       | 1 100,00   |
| 5.    | Очистка от отложений и загрязнений с внутренней и наружной поверхности преобразователя расхода, замер сопротивления.                                                                         | 1          | 1 195,00       | 1 195,00   |
| 6.    | Очистка отложений и загрязнений с тепловычислителя, соединительных разъемов.                                                                                                                 | 1          | 980,00         | 980,00     |
| 7.    | Очистка от отложений и загрязнений рабочей части термопреобразователей.                                                                                                                      | 1 к-т      | 520,00         | 520,00     |
| 8.    | Поверка приборов в аккредитованных «ЦСМ»<br>Наладка и юстировка преобразователя расхода.                                                                                                     | 1          | 1 045,00       | 1 045,00   |
| 9.    | Поверка приборов в аккредитованных «ЦСМ»<br>Наладка и юстировка вычислителя, чистка архивной базы.                                                                                           | 1          | 1 770,00       | 1 770,00   |
| 10.   | Поверка приборов в аккредитованных «ЦСМ»<br>Тепловычислители многоканальные: ТВ7, ВЗЛЕТ, ТМК-Н и др.                                                                                         | 1          | 3 304,00       | 3 304,00   |
| 11.   | Поверка приборов в аккредитованных «ЦСМ»<br>Преобразователи расхода электромагнитные Ду 10-32: МФ, ПРЭМ и др.                                                                                | 1          | 4 695,00       | 4 695,00   |
| 12.   | Поверка приборов в аккредитованных «ЦСМ»<br>Термопреобразователи КТСРП, и др.                                                                                                                | 1 к-т      | 1 990,00       | 1 990,00   |
| 13.   | Поверка приборов в аккредитованных «ЦСМ»<br>Оформление формуляра на средство измерения.                                                                                                      | 3          | 550,00         | 1 650,00   |
| 14.   | Установка тепловычислителя ТМК-Н, ВКТ-7, ТВ-7.                                                                                                                                               | 1          | 1 850,00       | 1 850,00   |
| 15.   | Установка преобразователя расхода на трубопровод (с заменой прокладок).                                                                                                                      | 1          | 2 350,00       | 2 350,00   |
| 16.   | Монтаж термопреобразователей на трубопровод (доливка масла в гильзы).                                                                                                                        | 1 к-т      | 1 150,00       | 1 150,00   |
| 17.   | Доставка приборов, оборудования, специалистов к месту проведения работ на базе легкового автомобиля в пределах города за 1 час.                                                              | 2          | 725,00         | 1 450,00   |
| 18.   | Снятие архивной информации ТС-07 через 72 часа после ремонта, поверки, предоставление часовых и суточных распечаток «Заказчику». (Требование теплоснабжающей организации ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГО»). | 1          | 3 860,00       | 3 860,00   |

ИТОГО:

33 919,00

НДС не облагается

ВСЕГО:

33 919,00

**ВСЕГО: Тридцать три тысячи девятьсот девятнадцать рублей 00 копеек.**

НДС не облагается (Уведомление УФНС № 22 от 30 ноября 2007г. о возможности применения УСН)

Оплату за поверку в аккредитованных ЦСМ производится «Исполнителем» (ООО «ЭНЕРГИЯ»).

Выше перечисленные услуги выполнены полностью и в срок.

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных услуг не имеет.

Сдал: Директор ООО «ЭНЕРГИЯ»

И.А. Туренко

Принял: Ген. директор ООО «Дубрава»

О.Н. Безрукова